

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W
VOOR de gemeenteraad
CC
DATUM 9 september 2026
ONDERWERP Stand van zaken | Nieuwe milieustraat Bergambacht

Beste meneer, mevrouw,

In onze raadsinformatiebrief van oktober 2025 meldden wij dat de planning van de nieuwe milieustraat onder druk stond. Het perceel op De Nieuwe Wetering IV was door lange wachttijden bij de nutspartijen nog niet aan de gemeente geleverd. Hierdoor konden wij opening in 2026 niet garanderen. Wij hebben toegezegd u opnieuw te informeren zodra er duidelijkheid was over de levering van het perceel en de planning.

Inmiddels is het perceel geleverd en is de planning verder uitgewerkt. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de nieuwe milieustraat eind 2027 in gebruik kan worden genomen. Daarbij zijn er nog enkele risico's die van invloed kunnen zijn op de planning en de kosten.

Stand van zaken

Door de vertraging bij de nutspartijen is het perceel in mei 2026 aan de gemeente geleverd, ruim een jaar later dan voorzien. Direct daarna zijn de laatste sonderingen uitgevoerd. Op basis daarvan is het funderingsontwerp definitief gemaakt en zijn de vergunningen aangevraagd. De omgevingsvergunningen voor het kantoorgebouw en voor de fundering zijn inmiddels verleend.

De bouw van het kantoorgebouw is gestart. Het gebouw staat op een eigen fundering en kon daarom los van het terrein worden vergund en aanbesteed.

Planning en aanbesteding fundering

De planning is in de zomer geactualiseerd, toen alle gegevens over perceel, bodem en ontwerp bekend waren. De uitvoering verloopt in vier stappen: bouw van het kantoorgebouw (zomer en najaar 2026), aanleg van de fundering (begin 2027), inrichting van het terrein (voorjaar en zomer 2027) en inrichting door Cyclus en verhuizing vanaf de Veerweg (najaar 2027). De opening van de nieuwe milieustraat is voorzien voor eind 2027.

Het terrein ligt op veen en wordt volledig gefundeerd op een paalmatras. Dit is financieel het grootste onderdeel van het project en is ook bepalend voor de verdere planning. De aanbesteding hiervoor is op 1 september gepubliceerd. De gunning is voorzien voor begin oktober. De uitkomst van deze aanbesteding kan van invloed zijn op de raming, het krediet en de planning.

Financiën

De raming van het definitieve ontwerp past binnen het krediet dat u in maart 2024 beschikbaar heeft gesteld. De aanbestedingen voor de fundering en terreininrichting vormen nog een financieel risico. Na de gunning is duidelijk of de raming standhoudt.

Door de latere opening schuiven de kapitaallasten van de nieuwe milieustraat en de exploitatielasten van de huidige voorzieningen in de tijd op. Dit heeft geen effect op de huidige begroting.



Vervolg

Na de gunning van de fundering komen wij nog dit jaar bij u terug voor een dossieroverleg. Wij bespreken dan de uitkomst van de aanbesteding. Ook nemen wij u graag mee in de laatste stand van het ontwerp, de indeling van het terrein, het kantoorgebouw en de afvalstromen die inwoners straks kunnen aanbieden.

Bijlagen RIB:

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker